

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 奥村組 関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 - 1 - 4 3 あべのハルカス
工 事 の 名 称	国道 2 6 号住吉橋 (上り) 架替工事
工 事 場 所	大阪府堺市堺区竜神橋町 1 丁 ~ 大阪府堺市堺区大町西 3 丁
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート橋上部 プレビーム桁橋工一式、橋梁付属物工一式、舗装工 (橋面部) 一式、踏掛版工一式、コンクリート橋足場等設置工一式、道路土工一式、地盤改良工一式、橋台工一式、矢板護岸工一式、擁壁護岸工一式、張コンクリート工 (擁壁護岸部) 一式、排水構造物工 (雨水管付替部) 一式、構造物撤去工 (雨水管橋梁部) 一式、仮設工 (雨水管橋梁部) 一式 道路改良 道路土工一式、舗装工 (道路改良部) 一式、排水構造物工 (道路改良部) 一式、縁石工一式、防護柵工一式、区画線工一式、道路植栽工一式、道路付属施設工一式、張コンクリート工 (道路改良部) 一式、擁壁工一式、構造物撤去工 (道路改良部) 一式、仮設工 (道路改良部) 一式
工 期 (自)	令和 4 年 1 1 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 8 3 0, 0 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3 2, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 3 6 2, 4 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、構造物撤去工 (雨水管・橋梁部) の数量増減による変更