

平城遷都1300年祭の交通処理対策と 1300年祭に向けた社会実験の実施について

「平城遷都1300年祭交通社会実験2009」



平成21年10月21日

奈良県土木部道路建設課

目 次

平城遷都1300年祭の概要（平城宮跡事業スケジュール）

1. 奈良中心市街地の渋滞対策と1300年祭の交通対策
2. 1300年祭の交通対策の基本方針
3. 『平城遷都1300年祭交通社会実験2009』の目的と実施項目
4. 実験内容
 - ・ 広報、案内誘導、運営体制
5. 効果検証計画
 - ・ 検証内容、調査実施内容
6. 今後のスケジュール

平城遷都1300年祭の概要(平城宮跡事業スケジュール)

◆会期 …… 2010年4月24日～11月7日

◆開場時間… 9:00～16:30(春季・夏季フェアなどで、一部の施設の終了時間を1時間程度延長する予定)

通季

平城京歴史館

平城宮跡探訪ツアー

平城京ゆかりの地域等の出展参加

遣唐使船復原展示

古代行事「衛士隊の再現」

企業・民間団体等の出展参加

平城京なりきり体験

古代芸能パフォーマンス

「あをによしパレード」



祝祭行事

大極殿完成記念式典

春季

花と緑のフェア

4月24日～5月9日

夏季

光と灯りのフェア

8月20日～8月27日

秋季


平城遷都1300年記念祝典

平城京フェア

10月9日～11月7日



1. 奈良中心市街地の渋滞対策と1300年祭の交通対策



2. 1300年祭の交通対策の基本方針

- ① 平城宮跡会場への案内・誘導は、**鉄道利用** ➡ **団体バス利用** ➡ **自家用車利用** の順。
- ② 鉄道利用
近鉄大和西大寺駅、JR奈良駅からの来場者は、シャトルバス利用の推奨を基本とし、直接、徒歩で来場・退場される場合もスムーズな案内・誘導に努める。
- ③ 団体バス利用
団体バスでの来場者は、宮跡会場内のターミナルへダイレクトに誘導する。
- ④ フェア期間中の自家用車利用
乗用車での来場者は、P&BR施策により、 **郊外駐車場** ➡ **シャトルバス** ➡ **会場** まで案内する。
- ⑤ 郊外駐車場運営
駐車場待ちの車や駐車場探しの車による周辺交通への影響を出来るだけ排除できるように、駐車場の運営を実施する。
※宮跡会場内駐車場は障害者等の専用(予約制として運営)
- ⑥ 評価・改善
奈良中心市街地の恒久的な渋滞対策のため、PDCAにより評価・改善を実施する。

3.『平城遷都1300年祭交通社会実験2009』の目的と実施項目

3.1 社会実験の目的

1300年祭本番に向けて、『**広報の有効性**』、『**案内誘導の有効性**』、『**運営体制の妥当性**』を検証し、改善点を確認。

3.2 実施項目

- (1)パーク&バスライドに係る**広報**
- (2)郊外駐車場への経路上の**案内・誘導**
- (3)パーク&バスライドの**運営**
 - シャトルバスの運行
 - 郊外駐車場の運営
(木津川市無料駐車場)
 - 奈良公園前の臨時乗降場の運営


●実施日:10月24日(土)、10月25日(日)

社会実験実施箇所



4. 交通社会実験2009の実験内容

●利用者の視点に立った「1300年祭における交通の広報、案内・誘導」




注:

交通社会実験2009で実施

4. 交通社会実験2009の実験内容

● 広報対象範囲



● 広報手法

- チラシ配布
(SA/PA、道の駅、行政機関)
- 日本道路交通情報センター(FM,AMラジオ)
- HPによる交通社会実験の情報配信
- 案内看板、横断幕

木津川市無料駐車場


- | | |
|--|-----------------|
| | 京都方面からの来訪者範囲 |
| | 大阪方面からの来訪者範囲 |
| | 奈良南方面からの来訪者範囲 |
| | 京都方面からの主なアクセス道路 |
| | チラシ・ポスター設置SA・PA |

4. 交通社会実験2009の実験内容

●横断幕・看板類による郊外駐車場への経路誘導

媒体	設置期間
横断幕	10/16～10/25
看板	10/16～10/25

○ 横断幕設置箇所 1 看板設置箇所



5. 効果検証計画

5.1 広報に係る検証事項、検証方法

実施項目	検証内容		1300年祭への反映方法
	事項	方法	
ちらし・ポスターの配布	○事前広報の認知度 ○利用促進効果 ○配布方法、配布枚数等	○OP&BR利用者アンケート ○奈良公園来訪者ヒアリング ○配布先確認(設置状況等) ○配布枚数の残数確認(SA/PA, 道の駅)	○効果的な配布先・配布方法 ○他の広報媒体活用の必要性検討
ホームページの開設	○事前広報の認知度 ○利用促進効果 ○アクセス頻度向上	○OP&BR利用者アンケート ○奈良公園来訪者ヒアリング ○アクセス数調査 ○WEB検索時に上位ランクされる為のトライアル	○適切な開設時期 ○有力サイトへのリンク ○ホームページの検索キーワード
道路交通情報(JARTICの利用)	○事前広報の認知度 ○利用促進効果 ○情報内容、放送エリア等 ○地元放送局の必要性	○OP&BR利用者アンケート ○奈良公園来訪者ヒアリング	○情報内容、放送時期、放送範囲 ○聴取率向上への広報検討 (案内看板・チラシへ周波数の掲載等) ○聴取率の高い放送局からの配信

5. 効果検証計画

5.2 経路案内・誘導に係る検証事項、検証方法

実施項目	検証内容		1300年祭への反映方法
	事項	方法	
横断幕	○ドライバーの認知度 ○配置・内容の妥当性	○P&BR利用者アンケート ○奈良公園来訪者ヒアリング	○配置計画・情報内容へ反映
看板	○同上	○同上	○同上
<再掲> 道路交通情報(JARTICの利用)	○当日広報の認知度 ○利用促進効果 ○情報内容、放送エリア等 ○地元放送局の必要性	○P&BR利用者アンケート ○奈良公園来訪者ヒアリング	○情報内容、放送時期、放送範囲 ○聴取率向上への広報検討 （案内看板・チラシへ周波数の掲載等） ○聴取率の高い放送局からの配信
その他	○現在の交通状況 （観測値－P&BR利用台数） ○フェア期間中交通量予測	○交通量調査 （駐車場周辺エリアの交差点） ○駐車場利用実態調査 ○交差点容量解析	○減量が必要な交通量の把握 ○一般交通の広域迂回誘導の検討 ○広報計画への反映（鉄道シフト）


5. 効果検証計画

5.3 パーク&バスライドの運営に係る検証事項、検証方法

実施項目	検証内容		1300年祭への反映方法
	事項	方法	
シャトルバスの運行	○運行管理方法 ○車両数・乗務員数 ○バス誘導員配置 ○渋滞箇所の伝達方法 ○利用者の満足度 ○渋滞による遅延への不満	○運営状況確認 (トラブル記録、日報等) ○運行実態調査 (所要時間、乗客数等) ○P&BR利用者アンケート調査 ○ITS調査(渋滞把握・伝達)	○運行管理マニュアルへ反映 ○配車・人員計画へ反映 ○バス誘導員配置計画へ反映 ○渋滞把握・伝達方法の確立
郊外駐車場の運営	○人員体制 ○場内整備方法 (要整備事項、日常の利用形態との調整等) ○トラブル対応 ○満車時における空車スペースへの案内	○運営状況確認 (トラブル記録、日報、場内写真撮影等) ○場内整備の実践 ○駐車場利用実態調査 ○空車状況監視員から駐車場誘導員への情報伝達	○人員配置計画へ反映 ○場内整備への反映 ○トラブル対応マニュアルへ反映 ○場内誘導計画へ反映 ○満車時対応マニュアルへ反映
奈良公園前臨時乗降場の運営	○人員体制(本部運営人員、交通誘導員、利用者案内係、設営・撤収人員)の妥当性 ○トラブル対応	○運営状況確認 (トラブル記録、日報等)	○人員配置計画へ反映 ○トラブル対応マニュアルへ反映

5. 効果検証計画

5.4 効果調査別実施内容



6. 今後のスケジュール

検討項目		平成21年				平成22年(平城遷都1300年祭開催期間)														平成23年
		～9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月～		
1300年祭交通政策実施計画		案の作成		調整、とりまとめ							見直し		見直し							
交通社会実験2009実施計画		検討調整	実施準備	実施	効果検証	方針見直し														
中心市街地交通対策に向けた本格実施の検討				10/24(土) 10/25(日)														施策可否判断 事業実施計画 実施		
1300年祭開催スケジュール						通期イベント 春期フェア：4/24～5/9夏期フェア：8/20～8/27秋期フェア：10/9～11/7														
フェア期間交通政策	広報					準備	実施					準備	実施	準備	実施					
	交通誘導					準備	設置	撤収				準備	設置	撤収	準備	設置	撤収			
	運営					準備	実施	撤収				準備	実施	準備	実施					
	効果評価						調査	効果検証					調査	検証		調査	効果検証			
中心市街地交通対策	委員会		◎			◎												◎		
	作業部会					継続的に検討														