

# 大戸川ダム建設事業の検証に係る検討 報告書 (原案)

平成 28 年 7 月

国土交通省近畿地方整備局

**【注】**

本報告書（原案）は、大戸川ダム建設事業の検証に係る検討にあたり、検討主体である近畿地方整備局が「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に沿って検討している内容を示したものであり、後の国土交通省本省に報告する「対応方針（案）」を作成する前の段階における近畿地方整備局としての（原案）に相当するものです。

国土交通省本省は、近畿地方整備局から「対応方針（案）」とその決定理由等の報告を受けた後、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」の意見を聴き、対応方針を決定することになります。





---

|   |      |
|---|------|
| 2.5.1 淀川水系における水資源開発基本計画（平成28年1月閣議決定）の概要 | 2-60 |
| 2.5.2 淀川水系河川整備基本方針（平成19年8月策定）の概要        | 2-60 |
| 2.5.3 淀川水系河川整備計画（大臣管理区間）（平成21年3月策定）の概要  | 2-60 |
| 3. 検証対象ダムの概要                            | 3-1  |
| 3.1 大戸川ダムの目的等                           | 3-1  |
| 3.2 大戸川ダム建設事業の経緯                        | 3-4  |
| 3.2.1 予備調査                              | 3-4  |
| 3.2.2 実施計画調査                            | 3-4  |
| 3.2.3 建設事業                              | 3-4  |
| 3.2.4 水源地域整備計画等                         | 3-4  |
| 3.2.5 水資源開発基本計画                         | 3-4  |
| 3.2.6 用地補償基準                            | 3-4  |
| 3.2.7 各建設工事の着手                          | 3-4  |
| 3.2.8 環境に関する手続き                         | 3-5  |
| 3.2.9 これまでの環境保全への取り組み                   | 3-6  |
| 3.3 大戸川ダム建設事業の現在の進捗状況                   | 3-10 |
| 3.3.1 予算執行状況                            | 3-10 |
| 3.3.2 用地取得及び家屋移転                        | 3-10 |
| 3.3.3 付替道路整備                            | 3-10 |
| 3.3.4 ダム本体関連工事                          | 3-10 |
| 4. 大戸川ダム検証に係る検討の内容                      | 4-1  |
| 4.1 検証対象ダム事業等の点検                        | 4-1  |
| 4.1.1 総事業費および工期                         | 4-1  |
| 4.1.2 堆砂計画                              | 4-4  |
| 4.1.3 計画の前提となっているデータ                    | 4-7  |
| 4.2 洪水調節の観点からの検討                        | 4-8  |
| 4.2.1 大戸川ダム検証における目標流量について               | 4-8  |
| 4.2.2 複数の治水対策案（大戸川ダムを含む案）               | 4-9  |
| 4.2.3 複数の治水対策案の立案（大戸川ダムを含まない案）          | 4-12 |
| 4.2.4 概略評価による治水対策案の抽出                   | 4-58 |
| 4.2.5 パブリックコメントを踏まえた治水対策案の立案及び抽出        | 4-60 |
| 4.2.6 治水対策案の評価軸ごとの評価                    | 4-66 |
| 4.3 目的別の総合評価                            | 4-76 |
| 4.3.1 目的別の総合評価（洪水調節）                    | 4-76 |
| 4.4 検証対象ダムの総合的な評価                       | 4-86 |
| 5. 費用対効果の検討                             | 5-1  |
| 5.1 洪水調節に関する便益の検討                       | 5-1  |
| 5.2 大戸川ダムの費用対効果分析                       | 5-4  |

---

---

|   |      |
|---|------|
| 6. 関係者の意見等                                | 6-1  |
| 6.1 関係地方公共団体からなる検討の場                      | 6-1  |
| 6.1.1 実施状況                                | 6-1  |
| 6.1.2 検討主体が示した内容に対する構成員の見解                | 6-1  |
| 6.2 パブリックコメント                             | 6-11 |
| 6.2.1 意見募集の概要                             | 6-11 |
| 6.2.2 意見募集結果の概要                           | 6-11 |
| 6.3 意見聴取                                  | 6-14 |
| 6.3.1 学識経験を有する者等からの意見聴取                   | 6-14 |
| 6.3.2 関係住民からの意見聴取                         | 6-21 |
| 6.3.3 学識経験を有する者及び関係住民より頂いたご意見に対する検討主体の考え方 | 6-24 |
| 6.3.4 関係地方公共団体の長からの意見聴取                   | 6-35 |
| 6.3.5 事業評価監視委員会からの意見聴取                    | 6-36 |
| 7. 対応方針（原案）                               | 7-1  |

巻末資料

---