

口木津川上流部会に関わる河川整備計画基礎案に係る具体的な整備内容シートの目次全貌

河川管理者提供資

淀川水系流域委員会  
第5回木津川上流部会 (H18.5.18)  
※審議資料1-3

報告項目	大項目番号	大項目	小項目				該当事務所	進捗状況等	今後の見通し等	進捗状況						備考			
			整備内容シート番号	旧番号	記載箇所	事業名				実施			調査・検						
										A	B	C	a	b	c				
計画	1	河川レンジャー	3				木津上 〔木津上部会〕 「住民参加部会」	調査検討中	準備会の後、懇談会で検討を継続							c		3	
	2	自治体との連携	計画-2	-	5.1.2(3)	自治体との連携	全事務所 〔全部会〕	以下の協議会等において自治体等と連携し、施策を進めている。 ・総合流域防災協議会 ・水害に強い地域づくり協議会 ・水防連絡会 ・河川保全利用委員会 ・塔の島地区河川整備に関する検討委員会 ・淀川河川公園基本計画改定委員会 ・淀川沿川整備協議会 ・淀川舟運整備推進協議会 ・淀川管内河川レンジャー検討懇談会 ・淀川水面利用協議会 ・淀川水上オートバイ関係問題連絡会 ・淀川下流域の河川環境上望ましい流量に関する検討会 ・船舶等の通行規制及び水上オートバイの利用規制 ・瀬田川水辺協議会 ・琵琶湖と田んぼを結ぶ連絡協議会 ・琵琶湖・淀川流域水質管理協議会(仮称) (猪名川流域水環境管理ワークショップ)	河川整備計画の実施にあたっては、今後も引き続き、関係自治体等と連絡調整しながら取り組んでいく。	A									5
環境	3	河川環境事業(縦断方向の河川形状の修復)	34	環境-3-10	環境-22	5.2.1(2)	木津上 〔木津上部会〕	相楽、大河原発電所井堰で魚道改良に向けた概略検討及び堰管理者への協力依頼を実施。	環境研究会にて継続審議							c	木津川上流環境研究会	34	
			36	環境-3-12	環境-27	5.2.1(2)	木津上 〔木津上部会〕	高山ダムにおいて魚道が設置可能かどうかの概略検討を実施、また、ダム区間から河川までの人工河川についても検討済み	新技術の適用性も含めて引き続いて検討する。							c	木津川上流環境研究会	36	
			41	環境-6-2	環境-32	5.2.3(1)	淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 〔猪名川部会〕	洪水期制限水位への移行期に、水位低下分の放流水を利用し試験(フラッシュ)放流を実施(H14~高山ダム、H15~一庫ダム、H16~比奈知ダム)	試験(フラッシュ)放流を継続する。							b	一庫・高山・比奈知	41	
	9	琵琶湖・淀川流域水質管理協議会(案)の検討	47	環境-9-1	環境-38	5.2.4(1)	琵琶湖 〔琵琶湖部会〕 淀川 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 〔猪名川部会〕	・枠組みについて検討中(モデルケース) ・水質シミュレーションモデルを構築中	・「琵琶湖・淀川流域圏の再生協議会」の水環境に関する分科会の中で具体的な枠組み等について引き続き検討 ・琵琶湖・淀川流域の水環境総合管理システムの構築							c		47	
	12	水質保全対策(既設ダム)	50	環境-12-1	環境-41	5.2.4	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 〔猪名川部会〕	既存の設備を継続して活用し、より効果的な操作方法等を検討。 選択取水実施の可能性を検討。	既存の設備を継続して活用し、より効果的な操作方法等を検討 新たな選択取水設備等について検討予定							b	日吉・一庫・布目・比奈知ダム 高山・青蓮寺・室生ダム	50	
			51	環境-12-2	環境-42	5.2.4	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 〔猪名川部会〕	既存曝気設備を継続して活用し、より効果的な運用方法等を検討	既存の設備を継続して活用し、より効果的(合理的)な操作方法等を検討 曝気設備の必要性検討予定							b	日吉・一庫・高山・布目・比奈知ダム 青蓮寺・室生ダム	51	
			52	環境-12-3	環境-43	5.2.4(3)	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 〔猪名川部会〕	継続実施中	底質の調査、経年変化等確認している。今後改善対策の必要性について検討する。	A								日吉・一庫・高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・天ヶ瀬ダム	52
			53	環境-12-4	環境-44	5.2.4	淀川ダム統管 〔木津上部会〕	継続実施中	副ダムの浚渫の継続実施予定	A								室生・布目ダム	53
	15	土砂管理(既設ダム)	56	環境-15-1	環境-47	5.2.5	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 〔猪名川部会〕	既設ダムを対象に土砂移動の連続性の可能性を検討 一庫ダムにおいて、土砂流送の調査・試行を継続中。 布目ダム下流への土砂供給について、試験実施(H16~)	下流河川への土砂供給についての検討、試験運用を予定 ダム上流に堆積した土砂を、ダム下流へ供給(貯水池容量の延命)。前年度に引き続き調査・試行を継続して実施する。また、フラッシュ放流による土砂移動範囲を把握するためのトレーサ試験を実施する。 室生ダム、布目ダムにおいて試行する。							b	日吉・高山・布目・比奈知・天ヶ瀬ダム 一庫ダム 室生・布目ダム	56	
	16	土砂移動の連続性の確保(砂防施設)	57	環境-16	環境-48	5.2.5	琵琶湖 〔琵琶湖部会〕 木津上 〔木津上部会〕	大津市田上地区と甲賀市信楽町の瀬田川砂防流域は直轄事業区域である。なお、琵琶湖流域においては滋賀県の事業区域となっている。「土砂移動の連続性に関する検討会」において土砂供給や土砂移動の連続性について流域全体の視点から検討を進めている。平成15年度、平成16年度に流水中の土砂量測定を実施した。バケツ採水により流水に含まれる土砂量を観測した。今後は、濁度計と土砂量の相関をとるためにも継続的に実施していく予定。	モニタリングの継続と、「土砂移動の連続性に関する検討会」の検討をふまえた調査・検討を行う。	A								57	
	17	河川環境事業(生育環境の保全・再生)	62	環境-17-5	環境-53	5.2.6(1)	木津上 〔木津上部会〕	オオサンショウウオの生息環境を保全する(木津川上流)	移転試験およびモニタリング調査								川上ダムオオサンショウウオ調査・保全検討委員会 川上ダム自然環境保全委員会	62	
	19	景観対策(既設ダム)	78	環境-19-1	環境-67	5.2.7(2)	淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 〔猪名川部会〕	対策検討中 一庫ダム湖斜面の裸地部分において調査を継続 高山ダム貯水池裸地部分において、緑化の試験施工を実施	対策検討 引き続き貯水池斜面の裸地状況回復について、調査を継続 モニタリングを継続するとともに、緑化の試験施工を実施予定。							c	天ヶ瀬ダム 一庫ダム 高山ダム	78	

報告項目	大項目番号	大項目	小項目				該当事務所	進捗状況等	今後の見通し等	進捗状況						備考		
			整備内容シート番号	旧番号	記載箇所	事業名				実施			調査・検					
										A	B	C	a	b	c			
			79	環境-19-2	環境-1	5.7.1(4)	生息・生育実態を定期的に調査 淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	実施中(国勢調査)	H18年度は河川水辺の国勢調査(鳥類・動植物プランクトン)を実施する予定(H18年度から水系一環で同種の調査を行う)。	A							日吉・一庫・高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・天ヶ瀬ダム	79
			80	環境-19-3	ダム-2	5.7.1(8)	ダム水源地域の活性化に向けた湖面活用や周辺環境整備 淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	水源地域ビジョン策定済み 継続実施中 水源地域ビジョン連絡会、各分科会を適宜開催	推進連絡協議会の発足に向け委員会で活動中 水源地域ビジョンに基づき地域活性化となる行事等を推進する。 引き続き実施	A	B					天ヶ瀬ダム 一庫ダム 日吉ダム	80	
			81	環境-19-4	ダム-3	5.7.1(9)	河川利用者に対する安全を図るためのハード面とソフト面の充実・強化 淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	計画的に実施中	掲示板等順次整備	A						日吉・一庫・高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・天ヶ瀬ダム	81	
			82	環境-19-5	ダム-4	5.7.1(8)	ダム付属設備の計画的な補修を実施 淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	計画的に実施中	機能を維持するため、計画的・効率的及びコスト縮減を念頭に継続して補修を実施する。	A						日吉・一庫・高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・天ヶ瀬ダム	82	
			83	環境-19-6	ダム-5	5.7.1(11)	流木の有効活用を検討・実施 淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	継続実施中	ダム湖について、各種の試行的な取組を含め、流木の有効活用を実施予定				b			高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・日吉・一庫ダム	83	
治水	1	治水事業(洪水対策)	94	治水-1-1-3	治水-1	5.3.1	木津上 〔木津上部会〕 〔住民参加部会〕	水害に強い地域づくり協議会(仮)準備会の開催	引き続き水害に強い地域づくり協議会(仮)準備会の開催			C					94	
			98	治水-1-2-3	治水-2	5.3.1	木津上 〔木津上部会〕 〔住民参加部会〕	防災サイト等の構築・改良を実施	直轄光ケーブル網の拡張に加え、地元ケーブルテレビとの連携を図る	A							98	
			102	治水-1-3-3	治水-3	5.3.1	木津上 〔木津上部会〕 〔住民参加部会〕	名張川河川防災ステーションの平成18年度供用を目指し整備事業を継続実施中	H18年度より災害時の緊急復旧活動拠点として運用可能とし、今後、資材等を順次拡充する	A							102	
			106	治水-1-4-3	治水-4	5.3.1	木津上 〔木津上部会〕 〔住民参加部会〕	水害に強い地域づくり協議会(仮)準備会の開催。	引き続き水害に強い地域づくり協議会(仮)準備会の開催。			C					106	
	5	治水事業(狭窄部上流の浸水対策)	123	治水-5-1	治水-16	5.3.1	木津上 〔木津上部会〕	継続実施中	川上ダム諸元の決定に伴い、越流堤及び排水門諸元の検討を行うと共に本川堤の整備を行う。	A							123	
	10	治水事業(河川管理施設の耐震対策)	148	治水-10-4	治水-37	5.3.3(2)	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	(琵琶湖)瀬田川洗堰の耐震点検を実施し、本堰、バイパス水路とも耐震性を確認した。なお、管理橋に係る落橋防止装置設置の必要性が判明。 (猪名川)耐震点検の一次診断を実施中 (淀川、木津上)継続実施中	(琵琶湖)平成18年度に、落橋防止装置の検討を実施し、道路管理者と協議を行い、平成19年度に落橋防止対策を実施する予定である。 (猪名川)耐震点検の1次診断結果を基に2次診断の必要箇所を抽出し、検討する。 (淀川、木津上)継続実施中				c			148		
	12	治水事業(土砂対策)	152	治水-12	治水-27	5.3.1(4)	琵琶湖 〔琵琶湖部会〕 木津上 〔木津上部会〕	瀬田川 天神川6号えん堤完成。土石流危険渓流4箇所(牧・多羅尾・南郷・伝導谷)において堰堤設計業務実施。保育A工実施。木津川 土石流危険渓流3箇所(谷出、灰立川、飯垣内)において堰堤施工中。名張川山腹工施工中。	土石流危険渓流対策や、禿しや地等における山腹工事	A							152	
利水	1	利水事業	153	利水-1-1	利水-1	5.4(1) 5.7.2	淀川総合 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕 "利水・水需要管理部会"	調査確認中	引き続き調査確認を実施する。				b				153	
			154	利水-1-2	利水-2	5.4(2)	淀川総合 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕 "利水・水需要管理部会"	調査確認中	引き続き調査確認を実施する。				b				154	
			155	利水-1-3	利水-3	5.4(3)	淀川総合 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕 "利水・水需要管理部会"	調査検討中	引き続き調査検討を実施する。				b				155	

報告項目	大項目番号	大項目	小項目				該当事務所	進捗状況等	今後の見通し等	進捗状況						備考			
			整備内容シート番号	旧番号	記載箇所	事業名				実施			調査・検						
										A	B	C	a	b	c				
			156	利水-1-4	利水-4	5.4(4)	漏水対策会議の改正を調整	淀川総合 淀川部会 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕 “利水・水需要 管理部会”	継続実施中	引き続き継続実施する。					b		156		
維持	1	維持管理(河川管理施設の機能保持)	181	維持-1-1	維持-1	5.6(1)	堤防・護岸等の修繕・空洞化対策	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	・わかっている箇所について随時対策実施 ・H18実施予定 淀川 下ノ浜樋門 琵琶湖 立木樋門、矢田樋門 木津川上流 岩倉排水樋門、八幡排水樋門、小田徒手追 猪名川 対策済	・河川堤防のモニタリングの実施、及び河川巡視において確認された損傷は、早期に調査・検討を行い対策工を実施する。 ・直轄樋門周辺の空洞化対策H18完了。 ・許可樋門の空洞化対策は施設管理者と協議継続。	A							181	
			182	維持-1-2	維持-2	5.6(1)	堤防等の除草	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	・継続実施中	淀川：移動刈草焼却車の試験運用を継続、刈草処分方法の検討 琵琶湖：堤防除草については、堤防や周辺環境を考慮した除草時期を検討し継続して実施する。 瀬田川については、「水辺の植生」に関してあるべき姿を瀬田川水辺協議会と連携して検討。 木津川：一部堆肥化等リサイクルを継続実施。機械除草範囲拡大の継続実施 猪名川：コスト削減、刈草の再資源化について検討	A							182	
			184	維持-1-4	維持-4	5.6(1)	河川管理施設の老朽化対策の実施	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	(淀川)継続実施中。 (琵琶湖)瀬田川洗堰の老朽化したゲートの更新は、平成11～16年度にかけて全て完了。河川構造物の定期的な点検を実施。 (猪名川)継続実施中。 (木津上)継続実施中。	(淀川)淀川大堰の補修については今年度より実施。 (琵琶湖)河川構造物の定期的な点検を行い、損傷部については、調査・検討を行い老朽化対策を継続して実施する。 (猪名川)神田川排水機場の発動発電機の分解整備等実施予定。 (木津上)継続実施。	A					24～29回淀川部会で報告	184		
			186	維持-1-6	維持-6		水文観測所の適正な維持管理	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中。	継続実施。	A								186
			190	維持-1-10	維持-10	5.6(1)	河川管理施設の操作・確実性の向上	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中。樋門操作規則等の見直しを実施。淀川、木津上については集中管理センターを検討中。	継続実施。淀川については淀川管内集中管理センターの整備に着手。	A						淀川管内集中管理センター検討委員会	190	
			191	維持-2-1	維持-11	5.6(2)	利用されていない施設の撤去	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中	継続実施中	A							191	
維持	2	維持管理(許可工作物の管理)	192	維持-2-2	維持-12	5.6(2)	改善が必要な施設の指導	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中	継続して撤去の働きかけを行う。	A						192		
			193	維持-3-1	維持-13-1	5.6(3)	樹木の伐採と管理	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	・継続実施中 琵琶湖 「野洲川伐木基準(案)」を基に、治水上・河川管理上の影響を与えている箇所の伐木を実施。 木津川上流 木津川上流環境研究会 河道内樹林WG 年2～3回開催	淀川：「伐木の考え方(河道樹木管理計画)」を検討中 琵琶湖：今後も治水上・河川管理上影響のある伐木は継続的に実施する。伐木基準作成に向け、自治体等の意見を聴取するとともに、効果等把握のための検討を行う。 木津上：実施箇所の予備調査、新たな方法を検討 猪名川：伐木基準等の検討予定	A						193		
維持	3	維持管理(河川区域の管理)	195	維持-3-3	維持-14	5.6(3)	河道内堆積土砂等の管理	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中 淀川においては砂利採取業者による浚渫を実施中	継続実施	A						195		
			196	維持-3-4	維持-15	5.6(3)	安全利用のための対応	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中	継続実施	A						196		
			199	維持-3-7	維持-18	5.6(3)	安全利用のための対応(水難事故防止協議会(仮称))	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中 水難事故防止協議会(仮称)については木津川上流部会では設立済みであり、他の部会については関係機関と協議中。	継続実施	A						199		
			200	維持-3-8	維持-19	5.6(3)	河道内ゴミの処理及び不法投棄の防止対策	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中。 不法投棄防止協議会(仮称)については関係機関と協議中。	H18不法投棄マップ作成予定、マップが出来次第実施	A						200		
			201	維持-3-9	維持-20	5.6(3)	河川環境の保全のための指導	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津上部会〕 〔猪名川部会〕	・継続実施中 淀川：城北ワンドにおいてイタセンバラ密漁対策(イタセンバラ協議会によるパトロール)を実施 琵琶湖：河川巡視による定期的な巡視の他、5月の連休及び年末年始の休日時に巡視を実施。河川愛護モニターとの連携による河川状況の把握を実施。	琵琶湖：ボランティア・サポート・プログラム制度を活用した地域住民との連携を図る。 淀川：継続実施中 木津上：市民団体等との連携 猪名川：不適切な河川内利用者に対して指導を実施すると共に、看板設置等による啓発活動の実施。	A						201		
			202	維持-3-10	維持-21	5.6(3)	テロに対する危機管理の対策	全事務所 〔淀川部会〕 〔琵琶湖部会〕 〔木津川部会〕 〔猪名川部会〕	継続実施中	継続実施中	A						202		

報告項目	大項目番号	大項目	小項目				該当事務所	進捗状況等	今後の見通し等	進捗状況						備考				
			整備内容シート番号	旧番号	記載箇所	事業名				実施			調査・検							
										A	B	C	a	b	c					
ダム	1	ダム事業(既設ダム)	203	ダム-1-1	ダム-1	5.7.1(4)	生息・生育実態を定期的に調査	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	実施中(国勢調査)	H18年度は河川水辺の国勢調査(鳥類・動植物プランクトン)を実施する予定(H18年度から水系一環で同種の調査を行う)。	A							日吉・一庫・高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・天ヶ瀬ダム	203	
			204	ダム-1-2	ダム-2	5.7.1(8)	ダム水源地域の活性化に向けた湖面活用や周辺環境整備	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	水源地域ビジョン策定済み 継続実施中 水源地域ビジョン連絡会、各分科会を適宜開催	推進連絡協議会の発足に向け委員会で活動中 水源地域ビジョンに基づき地域活性化となる行事等を推進する。 引き続き実施	A A	B						天ヶ瀬ダム 一庫ダム 日吉ダム	204	
			205	ダム-1-3	ダム-3	5.7.1(9)	河川利用者に対する安全を図るためのハード面とソフト面の充実・強化	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	計画的に実施中	掲示板等順次整備	A							日吉・一庫・高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・天ヶ瀬ダム	205	
			206	ダム-1-4	ダム-4	5.7.1(8)	ダム付属設備の計画的な補修を実施	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	計画的に実施中	機能を維持するため、計画的・効率的及びコスト縮減を念頭に継続して補修を実施する。	A							日吉・一庫・高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・天ヶ瀬ダム	206	
			207	ダム-1-5	ダム-5	5.7.1(11)	流木の有効活用を検討・実施	淀川 淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	継続実施中	ダム湖について、各種の試行的な取組を含め、流木の有効活用を実施予定					b			高山・青蓮寺・室生・布目・比奈知・日吉・一庫ダム	207	
			208	ダム-1-6	ダム-6-1	5.7.1	既設ダムの再編・運用変更により治水・利水効果を検討	淀川ダム総合 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会) "利水・水需要 管理部会"	調査検討中	高山ダム以外の既設ダム再開発検討及び高山ダム再開発詳細検討、再編運用変更による環境改善検討							c		208	
			209	ダム-1-7	ダム-6-2	5.7.1	既設ダムの再編・運用変更により治水効果を検討	淀川ダム総合 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	調査検討中	複数の洪水波形や河川改修の進捗に合わせた最適洪水調節操作方式の検討							c		209	
			210	ダム-1(環境-12)	環境-47	5.2.4	既設副ダムの継続活用	淀川ダム統管 〔木津上部会〕	継続実施中	副ダムの浚渫の継続実施予定	A								室生・布目ダム	210
			211	ダム-1(環境-19)	環境-67	5.2.7(2)	ダム湖斜面の裸地対策を検討	淀川ダム統管 〔淀川部会〕 木津上 〔木津上部会〕 猪名川 (猪名川部会)	対策検討中	対策検討 一庫ダム湖斜面の裸地部分において調査を継続 高山ダム貯水池裸地部分において、緑化の試験施工を実施						c c b		天ヶ瀬ダム 一庫ダム 高山ダム	211	
			川上ダム事業	4	川上ダム事業	223	ダム-4-1	ダム-14	5.7.2	代替案の検討	木津川上流 〔木津上部会〕	淀川水系5ダムの計画について必要な調査検討を行い、平成17年7月1日にその結果を踏まえて5ダムの方針を出しました。	平成17年7月1日に公表した「淀川水系5ダムについての方針」についての関係府県や利水者と調整しているところであり、これを経て、ダムの規模を含む計画内容を早急に確定させる。					b		223
						224	ダム-4-2	ダム-15	5.7.2	貯水池規模の見直し並びに貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える生物環境等の調査・検討	木津川上流 〔木津上部会〕	調査検討結果については、平成17年7月21日の第42回淀川水系流域委員会に「川上ダム建設に伴う自然環境への影響について」でとりまとめて公表した。	「川上ダム自然環境保全委員会」、「川上ダムオオサンショウウオ調査・保全検討委員会」、「川上ダム希少猛禽類保全検討会」を引き続き設置し保全対策の検討を行う。					b		224
225	ダム-4-3	ダム-16				5.7.2	貯水池規模の見直し並びに貯水池運用の変更に伴う水質への影響の調査・検討	木津川上流 〔木津上部会〕	調査検討結果については、平成17年7月21日の第42回淀川水系流域委員会に「川上ダム建設に伴う自然環境への影響について」でとりまとめて公表した。	「川上ダム自然環境保全委員会」を引き続き設置し保全対策の検討を行う。					b		225			
226	ダム-4-4	ダム-24				5.7.2	土砂移動の連続性の確保する方策検討	木津川上流 〔木津上部会〕	淀川水系における土砂管理に関する今後の検討課題を整理	淀川水系土砂管理検討委員会において引き続き検討し、実効性ある土砂管理対策工法について具体的に検討する。						c		226		
227	ダム-4-5(利水-1-1)	利水-1				5.7.2	利水者の水需要の精査確認	淀川総合 〔木津上部会〕 "利水・水需要 管理部会"	検討中	引き続き検討(水利権の公表については実施中)						c		227		

実施「A」  
●着手しているもの  
●詳細設計を実施しているもの  
●着手の目処(予算措置)が立っているもの  
実施「B」  
●予算要求しているもの  
●近々(2、3年中)予算要求する予定のもの  
●概略設計を実施しているもの  
●関係機関と協議中であるが、今後の目処が立っているもの  
実施「C」  
●実施を予定しているが着手の目処が立っていないもの  
●関係機関との協議中であるが、方向性が決まっていな  
いもの

調査「a」  
●調査・検討が終了した事業(実施に向けた判断が済み  
のもの)  
調査「b」  
●調査検討終了の目処が立っているもの  
調査「c」  
●調査・検討終了の目処が立っていないもの  
●調査・検討に着手できていないもの  
☆調査・検討から実施に変更