環境調査スケジュール（案）

資料－5

段階	実施内容	R4年度						R5年度												R6年度～	備考
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
実施前	環境調査計画書（調査計画）（案）の作成																				
	第1回委員会																				環境調査計画書（調査計画）について意見、助言を頂く
	住民意見の聴取																				環境調査計画書（調査計画）について意見聴取
	環境調査計画書（調査計画）の作成・公表																				大戸川ダム工事事務所webサイトで公表
調査、予測・評価の実施	現地調査				冬季			春季			夏季			秋季		とりまとめ（暫定版）					
	文献調査																				
	予測・評価																				
調査結果等のとりまとめ、公表	環境調査計画書（予測及び評価の手法）（案）の作成																				
	第2回委員会																				現地調査・文献調査結果（暫定版）を踏まえた予測及び評価の手法及び予測評価の経過報告について意見、助言を頂く
	住民意見の聴取																				環境調査計画書（予測及び評価の手法）（案）について意見聴取
	環境調査結果報告書（原案）の作成																				現地調査・文献調査結果及び予測評価結果のとりまとめ
	第3回委員会																				環境調査結果報告書（原案）について意見、助言を頂く
	住民意見の聴取																				環境調査結果報告書（原案）の縦覧、説明会等の実施
	自治体意見の聴取、環境調査結果報告書（案）の作成																				環境調査結果報告書（原案）に対し、滋賀県及び関係市（大津市、栗東市、甲賀市）へ意見照会、環境調査結果報告書（案）の作成
	第4回委員会																				環境調査結果報告書（案）について意見、助言を頂く
	環境調査結果報告書の公表																				環境調査結果報告書の縦覧、大戸川ダム工事事務所webサイトで公表